

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 109/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο Έργο: «Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».

Σήμερα **03** του μηνός **Μαΐου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 πμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα Δ.Σ.), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και της Αριθ. 643 Εγκυκλίου Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **3894/28-04-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4873/2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά:

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Μιχόπουλος Δημήτριος
3. Ρουμπάκης Μηνάς
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Λαδιανός Ζαχαρίας

Απόντες

1. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
2. Παπακωνσταντής Γεώργιος

Ο κ. Παπακωνσταντής Γ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σκλαβάκης Ε. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Βεργιανάκης Εμμανουήλ (Αλφάς) και 2. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **10** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 22-03-2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου η

οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 2.005.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΠΣ 5038606)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **22-05-2020** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **183/2020** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **21-12-2020** για το ποσό **1.378.677,06 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις **20-04-2023** με προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 20-04-2022 (16 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 20-04-2023 (12 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας)

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο έχει ξεκινήσει και εκτελούνται οικοδομικές εργασίες. Τα σκυροδέματα της δεξαμενής αερισμού και του αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας έχουν ολοκληρωθεί και εκτελούνται εργασίες εκσκαφών για τη θεμελίωση των δεξαμενών καθίζησης.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες σκυροδετήσεων και Η/Μ εξοπλισμού.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 15-03-2022 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-10-2022.
- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στις εκσκαφές και στις θεμελιώσεις των δεξαμενών.
- Την καθυστέρηση που προέκυψε έως την οριστικοποίηση των κατασκευαστικών μελετών και σχεδίων μεταξύ αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-10-2022 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-10-2023.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»)
- την Αριθ. 643 Εγκύκλιο Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου» έως **31-10-2022** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως **31-10-2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **109/2022**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ