

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 01-06-2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 98/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 7)**

Θέμα : Χορήγηση τμηματικής παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Ολοκλήρωση-Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο-Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».

Την **30** του μηνός **Μαΐου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **5395/26-05-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κλάδος Γεώργιος, **3.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **4.** Νύκταρης Ασρινός, **5.** Καφάτος Γεώργιος, **6.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **7.** Σωπασής Μιχαήλ, **8.** Ρουμπάκης Μηνάς, **9.** Παρασύρης Γεώργιος, **10.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **11.** Φλουρής Θεόδωρος, **12.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς, **13.** Ρασούλη Άννα, **14.** Πετούση Ρεγγίνα, **15.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **16.** Βουκάλης Ιωσήφ, **17.** Αντωνάκης Κυριάκος και **18.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: 1. Κυριμάκη Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), 2. Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), 3. Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., 4. Μιχόπουλου Δημήτριου, 5. Δασκαλάκη Νικόλαου, 6. Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, 7. Μαθιουδάκη Νικόλαου, 8. Θεοδωράκη Νικόλαου και 9. Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. πρωτ. 5395/26-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Ο κ. Κυριμάκης Χ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την ψήφιση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο κ. Δασκαλάκης Ν. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντων στη συνεδρίαση των κ.κ.: **1.** Βάμβουκα Γεώργιου (Λιβαδίων), **2.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών) και **3.** Ματθαιακάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν).

Απόντων των κ.κ.: 1. Αλεξάκη Χαράλαμπος (Αλόιδων), 2. Βεργιανάκη Εμμανουήλ (Αλφάς), 3. Λυρώνη Στυλιανού (Απλαδιανών), 4. Χατζάκη Ιωάννη (Γαράζου), 5. Παρασύρη Κων/νου (Ζωνιανών), 6. Αρκαδιανού Βασιλείου (Καλύβου) και 7. Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **18** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **5** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 24-04-2023 Εισήγηση και Ιστορικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 2.005.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΠΣ 5038606)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **22-05-2020** και μειοδότης αναδείχθηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **183/2020** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **21-12-2020** για το ποσό **1.378.677,06** € με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις **20-04-2023** με προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 20-04-2022 (16 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 20-04-2023 (12 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Δόθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-10-2022 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-10-2023. Στη συνέχεια δόθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-04-2023.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο έχει ξεκινήσει και εκτελούνται οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Τα σκυροδέματα της δεξαμενής αερισμού, του αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και των δεξαμενών καθίζησης και πάχυνσης έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται άμεσα η εγκατάσταση του αντίστοιχου υπολειπόμενου Η/Μ εξοπλισμού.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες σκυροδετήσεων και Η/Μ εξοπλισμού.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 31-03-2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-03-2023 και πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας έως 30-06-2024.
- Το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο (ΟΠΣ 5038606), έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31-12-2023 και κατά συνέπεια δεν μπορεί να δοθεί παράταση για τη δοκιμαστική λειτουργία έως 30-06-2024 (εκτός επιλέξιμης περιόδου). Σε περίπτωση παράτασης του χρηματοδοτικού προγράμματος, θα είναι δυνατή η υλοποίηση της δοκιμαστικής λειτουργίας για ένα έτος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συντηρηθεί ο χρόνος της δοκιμαστικής.
- Τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας λόγω της παράλληλης λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Την πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-06-2023 με την επισήμανση ότι:

απαιτείται να επιταχυνθούν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να εφαρμόσει μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε η κατασκευή του έργου να ολοκληρωθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Καφφάτο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου.

Ο κ. Καφφάτος Γ. είπε τα εξής:

Με την τελευταία επιστολή της ΔΕΥΑΜ της 26/4/2023 καλούμε την εταιρεία ΘΑΛΗΣ Α.Ε. να ασχοληθεί εντατικά και να αποπερατώσει άμεσα το έργο.

Τους γνωρίζουμε, επίσης, τη σοβαρότητα της κατάστασης λόγω των προβλεπόμενων αυξημένων ροών λυμάτων την τρέχουσα τουριστική περίοδο και τους καθιστούμε υπεύθυνους για τυχόν μόλυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Παρά τα προβλήματα που σας αναφέρω, ψηφίζω θετικά για την παράταση, διότι σε περίπτωση αντιπαλότητας της ΔΕΥΑΜ με την εταιρεία, θα φέρει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και παράδοση του σοβαρού για την περιοχή έργου.

Οι παρατηρήσεις μου κύριε πρόεδρε ζητώ να γραφούν στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης βλέποντας την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ελπίζω να πειστεί η εταιρεία και να παραδώσει το έργο, το αργότερο μέχρι 30/06/2023, όπως αναφέρεται στην εισήγησή της.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. Παπακωνσταντής Γ. ο οποίος αφού εξέθεσε την άποψή του επί του θέματος είπε ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Ύστερα από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 7, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου **«Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου»** έως **30-06-2023** με την επισήμανση ότι:

απαιτείται να επιταχυνθούν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να εφαρμόσει μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε η κατασκευή του έργου να ολοκληρωθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας,

καθώς και τις ανωτέρω παρατηρήσεις προκειμένου να παραδοθεί από την εταιρεία το έργο το αργότερο μέχρι 30/06/2023.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία