

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 09-11-2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 273/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 16)**

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Ολοκλήρωση - Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».

Την **30** του μηνός **Οκτωβρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **11080/26-10-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει, τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ. και τις οδηγίες της Εγκυκλ. υπ' αριθμ. 849 Α.Π.: 65437/3-8-2023 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Παρασύρης Φραγκιάς (Γραμματέας), **3.** Κλάδος Γεώργιος, **4.** Νύκταρης Αστρινός, **5.** Καφάτος Γεώργιος, **6.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **7.** Σωπασής Μιχαήλ, **8.** Ρουμπάκης Μηνάς, **9.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **10.** Φλουρής Θεόδωρος, **11.** Ρασούλη Άννα, **12.** Πετούση Ρεγγίνα, **13.** Βουκάλης Ιωσήφ, **14.** Αντωνάκης Κυριάκος και **15.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπου (Αντιπρόεδρου), **2.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **3.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **4.** Παρασύρη Γεώργιου, **5.** Μιχόπουλου Δημήτριου **6.** Παπαδομανωλάκη Οδυσσέα, **7.** Παπακωνσταντή Γεώργιου, **8.** Δασκαλάκη Νικόλαου, **9.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **10.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **11.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **12.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 11080/26-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Ο κ. Καλυβιανάκης Ε. προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος στη συνεδρίαση του κ.: **1.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου, για τη συζήτηση των θεμάτων που τον αφορούν.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Αρκαδιανού Βασιλείου (Καλύβου), **2.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών) και **3.** Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Προέδρων Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **15** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου γνωστοποίησε στο σώμα ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η οποία ξεκίνησε στις 8/9/2023 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **2** θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, που αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 02-10-2023 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση - Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».

ΣΧΕΤ. : Η από 29-09-2023 αίτηση της Αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 2.005.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΠΣ 5038606)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **22-05-2020** και μειοδότης αναδείχθηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **183/2020** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **21-12-2020** για το ποσό **1.378.677,06 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις **20-04-2023** με προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 20-04-2022 (16 μήνες) και τελική ημερομηνία περαιώσεως του έργου την 20-04-2023 (12 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Δόθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-10-2022 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-10-2023. Στη συνέχεια δόθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-10-2023.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο έχει ξεκινήσει και εκτελούνται οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Τα σκυροδέματα της δεξαμενής αερισμού, του αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και των δεξαμενών καθίζησης και πάχυνσης έχουν ολοκληρωθεί και έχει εγκατασταθεί το μεγαλύτερο τμήμα του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού (φυσητήρες, διαχυτές, αντλίες ανακυκλοφορίας, ξέστρο καθίζησης). Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σκυροδέτησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες σκυροδετήσεων και Η/Μ εξοπλισμού της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και της αφυδάτωσης ιλύος).

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 29-09-2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-12-2023 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-12-2024.
- Τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας λόγω της παράλληλης λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.
- Την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης νέου 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι οι πιστοποιήσεις και οι πληρωμές των εργασιών κατασκευής του έργου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31-12-2023 (καταληκτική ημερομηνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο)
- Την πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 15-12-2023 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 15-12-2024.

Ο κ. Πρόεδρος, στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Κόκκινο Δημήτριο Δήμαρχο Μυλοποτάμου.

Ο κ. Δήμαρχος, είπε ότι ψηφίζει ναι προκειμένου να τελειώσει το ανωτέρω έργο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Καφάτο Γεώργιο.

Ο κ. Καφάτος Γ. είπε ότι, επειδή εάν προχωρήσουμε σε απόφαση για επιβολή ενεργοποίησης της ποινικής ρήτηρας, κινδυνεύει λόγω των δεσμευτικών προθεσμιών η ολοκλήρωση του έργου. Επειδή η προθεσμία λήγει 31/12/2023, όλα τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία θα ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να αποπερατωθεί το έργο χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ψηφίζω θετικά.

Το ανωτέρω θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 16, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και χορηγεί παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «**Ολοκλήρωση - Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου**» έως **15-12-2023** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως **15-12-2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **273/2023**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**