

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 105/2022

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο Έργο : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ».**

Σήμερα **03** του μηνός **Μαΐου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 πμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα Δ.Σ.), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και της Αριθ. 643 Εγκυκλίου Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **3894/28-04-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4873/2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά:

**Παρόντες**

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Μιχόπουλος Δημήτριος
3. Ρουμπάκης Μηνάς
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Λαδιανός Ζαχαρίας

**Απόντες**

1. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
2. Παπακωνσταντής Γεώργιος

Ο κ. Παπακωνσταντής Γ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σκλαβάκης Ε. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:**

1.Βεργιανάκης Εμμανουήλ (Αλφάς) και 2. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **6** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 18-04-2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1. Αντικείμενο εργολαβίας:** ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ

**2. Προϋπολογισμός μελέτης:** 880.000,00€

**3. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

**4. Δημοπρασία:** Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20/01/2021 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση 44,22% σύμφωνα με την υπ' αρ. 89/2020 εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μυλοποτάμου.

**5. Σύμβαση – Προθεσμία:** Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 14/09/2020 για το ποσό των 490.823,15€ χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως 14/9/2021 και χορηγήθηκε παράταση έως 14/5/2022.

**B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 15/4/2022 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31/12/2022,
- 2) Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εντός τουριστικού οικισμού, με αποτέλεσμα οι εργασίες να διακόπτονται κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα,
- 3) Το γεγονός των έντονων καιρικών φαινομένων κατά την χειμερινή περίοδο,
- 4) Τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διακίνηση αγαθών και στην εκτέλεση έργων, λόγω του κορωνοϊού,

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την γενική παράταση μέχρι την 31/12/2022.**

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μελιδονίου κ. Σωπασουδάκης Φ. ψήφισε ναι επί του θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»)
- την Αριθ. 643 Εγκύκλιο Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ» μέχρι την 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**