

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 22/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 318/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ».

Στο Πέραμα σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και της αριθ. 426 εγκυκλίου ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ. όπως ισχύουν], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10339/10-09-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικ. Επιτρ., παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη της Οικ. Επιτρ. και ονομαστικά.

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Καφάτος Γεώργιος
5. Λαδιανός Ζαχαρίας (Αναπλ. Μέλος)
6. Παπακωνσταντής Γεώργιος
7. Μιχόπουλος Δημήτριος

Απόντες

1. Νύκταρης Ιωάννης του Ν. (Τακτ. Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **3** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την από 31-08-2021 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με Θέμα : Εισήγηση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ» και μετά την από 31/8/2021 αίτηση του αναδόχου Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. μας κάνει γνωστά τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 880.000,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20/01/2021 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που πρόσφερε έκπτωση 44,22% σύμφωνα με την υπ' αρ. 89/2020 εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 14/09/2020 για το ποσό των 490.823,15€ χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι έως 14/09/2021.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 31/8/2021 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 14/05/2022,
- 2) Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εντός τουριστικού οικισμού, με αποτέλεσμα να πρέπει να διακοπούν οι εργασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
- 3) Τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διακίνηση αγαθών και στην εκτέλεση έργων, λόγω του κορωνοϊού,
- 4) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 14/05/2022.

Ο κ. πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τη θετική ψήφο του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μελιδονίου όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ. όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ**» μέχρι την **14/05/2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **318/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ