

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 29/2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 248/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς, αγροτικών οδών Χουμερίου (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τ έως Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια (τμήματα 2,3)».

Στο Πέραμα σήμερα **09** του μηνός **Δεκεμβρίου 2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια περιφοράς** (μέσω τηλεφώνου) [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **14938/04-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμμετείχαν στη διαδικασία επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά.

Συμμετέχοντες

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Μιχόπουλος Δημήτριος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
7. Παπακωνσταντής Γεώργιος

Μη Συμμετέχοντες

Κανένας

Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Πλεμένος Εμμανουήλ (Αγιάς), 2. Λυρώνης Στυλιανός (Απλαδιανών), 3. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ (Καλανδαρέ), 4. Σαλούστρου - Αντωνιδάκη Βασιλική (Κρουονερίου), 5. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων) και 6. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών).

Μη Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Νύκταρης Ιωάννης (Σισών).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της (δια περιφοράς) συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **22** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την με αριθ. πρωτ. 13961/16-11-2020 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης

Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς, αγροτικών οδών Χουμερίου (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια (τμήματα 2,3)» και μετά την από 12-11-2020 αίτηση του Αναδόχου μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 985.000,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **30/04/2019** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **38,68%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **210/2019** εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία:

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **13/03/2020** για το ποσό των **603.989,67€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι έως **13/12/2020**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 65% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 12-11-2020 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας,
- Το γεγονός ότι εκκρεμεί η υποβολή και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τον οποίο θα τακτοποιηθούν οι ποσότητες των απαιτούμενων εργασιών,
- Το γεγονός ότι η καιρικές συνθήκες της εποχής δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 30/06/2021.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο έργο «**Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς, αγροτικών οδών Χουμερίου (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια (τμήματα 2,3)**» μέχρι την **30/06/2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **248/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ