



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5038606



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ



Ημερομηνία: **18/07/2023**

Αρ. πρωτ.: **7303**

**1η Τροποποίηση Σύμβασης Έσσοнос Αξίας-
1^η Συμπληρωματική σύμβαση**

**ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκλήρωση- Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά- Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5038606**

ποσού : 210.992,60 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Στο Πέραμα Μυλοποτάμου σήμερα **18-07-2023**, ημέρα **Τρίτη**, στα γραφεία του Δημαρχείου Μυλοποτάμου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δημήτριος Κόκκινος, Δήμαρχος Μυλοποτάμου** που εκπροσωπεί το Δήμο Μυλοποτάμου (Α.Φ.Μ.: 997820850 της Δ.Ο.Υ.: Ρεθύμνου, Έδρα: Πέραμα Μυλοποτάμου), ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται «Φορέας Υλοποίησης»,
2. Η Θεοδοσία Μπαντουβά ως εξουσιοδοτημένη, για την υπογραφή του παρόντος, εκπρόσωπος, δυνάμει του από 17/07/2023 Πρακτικού Δ.Σ., της εταιρείας με την επωνυμία: «**ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με Α.Φ.Μ.: 999871463 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και Έδρα: ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527, η οποία στη συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος»
3. Ο **Καφφάτος Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου** που εκπροσωπεί τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυλοποτάμου (Α.Φ.Μ.: 099984808 της Δ.Ο.Υ.: Ρεθύμνου Έδρα: Πέραμα Μυλοποτάμου), που στη συνέχεια θα καλείται «Κύριος του έργου»,

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. **1783/08-04-2019** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης της πράξης «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5038606.

2. Την με αρ. πρωτ. **3824/12-08-2019** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της Πράξης «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5038606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
3. Την με αρ. πρωτ. **180497/25-07-2019** έγκριση διάθεσης πίστωσης της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης.
4. Την υπ' αριθ. **288/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».
5. Την υπ' αριθ. **282/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή επιτροπή παρακολούθησης» της από 24-12-2018 προγραμματικής σύμβασης
6. Την από **24-12-2018** προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου και Δήμου Μυλοποτάμου για την πράξη «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».
7. Το υπ' αριθ. **1127/10-03-2020** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της διακήρυξης του έργου «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».
8. Την υπ' αριθ. **50/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας.
9. Την υπ' αριθ. **5/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
10. Την υπ' αριθ. **ΑΔΑΜ 20PROC006606609/23-04-2020** Δημόσια Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Νόμου 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
11. Το από **22-05-2020** 1^ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού με το οποίο προτείνει στην Προϊσταμένη αρχή προσωρινό ανάδοχο την ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που προσφέρει έκπτωση 31,24% τοις εκατό.
12. Την **117/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του Διαγωνισμού.
13. Το από **15-09-2020** 2^ο πρακτικό, της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
14. Την **183/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του Διαγωνισμού και το «Έργο» κατακυρώθηκε στην ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

15. Την με αρ. πρωτ. **1319/25-11-2020** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της 183/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Το υπ' αριθ. **5787/02-12-2020** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου.
17. Την με αριθμ. Πρωτ. **15569/21-12-2020** Εργολαβική Σύμβαση Ανάθεσης ποσού 1.378.677,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
18. Την υπ' αριθμ. **109/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού έως 31-10-2023, και
19. Την υπ' αριθμ. **09/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε τμηματική παράταση ολοκλήρωσης εκτέλεσης των εργασιών έως 30-04-2023, και
20. Την υπ' αριθμ. **98/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε τμηματική παράταση ολοκλήρωσης εκτέλεσης των εργασιών έως 30-06-2023, και
21. Την με αρ. 142 γνωμοδότηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ , της 1^{ης} τροποποίησης ήσσονος αξίας και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό 7^ο /2023)
22. Το με αρ. πρωτ. 3193/23-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} τροποποίησης ήσσονος αξίας
23. την υπ' αριθμ **162/28-06-2023** Απόφαση (Απόσπασμα από το Πρακτικό αρ. 9) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κύριας Σύμβασης και η 1^η Τροποποίηση Ήσσονος Αξίας & το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο

Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- **«Ανάδοχος»** είναι η **«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** στην οποία κατακυρώθηκε το **«Έργο»**.
- **«Αντικείμενο της Σύμβασης»** είναι η εκτέλεση του υποέργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου» της πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».

- **«Διακήρυξη»** είναι η με αρ. **ΑΔΑΜ 20PROC006606609/23-04-2020** Δημόσια Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Νόμου 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
- **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διοίκηση της κατασκευής του **«Έργου»**.
- **«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)»** είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το **« Έργο»**.
- **«Έργο»** είναι το 1^ο υποέργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου» της πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου».
- **«Κύριος του Έργου»** είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυλοποτάμου για λογαριασμό της οποίας κατασκευάζεται το έργο.
- **«Νέες Εργασίες»** είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν **«Έργο»**, ούτε στην παρούσα **«Σύμβαση»** και τα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»** και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του **«Έργου»** αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
- **«Προϊστάμενη Αρχή»** είναι το Δημοτικό συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.
- **«Προϋπολογισμός Μελέτης»** είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του **«Έργου»** κατά τη μελέτη.
- **«Συμβαλλόμενα Μέρη»** είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου ως **«Φορέας Υλοποίησης»**, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυλοποτάμου ως **«Κύριος του Έργου»** και η **«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ως **ανάδοχος του έργου**.
- **«Σύμβαση»** είναι η παρούσα εργολαβική σύμβαση.
- **«Συμβατικά Τεύχη»** είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.
- **«Φορέας Κατασκευής»** ή **«Φορέας Υλοποίησης»**, είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου.
- **«Φορέας Χρηματοδότησης»** είναι η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Άρθρο δεύτερο

Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, ως **«Φορέας Υλοποίησης»**, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα **«Σύμβαση»**, αναθέτει στον **«Ανάδοχο»** και ο **«Ανάδοχος»** αναλαμβάνει την παρούσα **1^η Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος Αξίας- 1^η Συμπληρωματική σύμβαση** στα πλαίσια εκτέλεσης του δημόσιου **«Έργου»**

(«Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου»), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα **«Συμβατικά Τεύχη»** και υλοποιείται με την εκτέλεση εργασιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εγκεκριμένου και το ΠΚΤΜΝΕ του 1ου ΑΠΕ, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού **205.992,60 €** χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (αύξηση κατά 14,94% σε σχέση με την αρχική Σύμβαση), η οποία είναι κατώτερη του ορίου του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και του ορίου του 15% του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ενώ πληρούται και η παρ. 1α του άρθρου 156 του Ν4412/2016.

Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανατίθεται με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του Αναδόχου και τους κανόνες της με αρ πρωτ: **15569/21-12-2020** αρχικής Σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3β του ν. 4412/2016,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).

Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο τρίτο **Θεσμικό πλαίσιο**

Η παρούσα «**Σύμβαση**» διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
 - του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/E και 2014/25/EE)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
 - του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
 - του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 - του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
 - του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
 - του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145)
 - του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).

- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- το ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019).

Ο ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.

Άρθρο τέταρτο

Σύμβαση – Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «Σύμβαση».
2. Η αρχική εργολαβική **Σύμβαση**
3. Η Διακήρυξη.
4. Η Οικονομική Προσφορά.
5. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
11. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο πέμπτο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων

Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση είναι ο Φορέας Υλοποίησης και ο Ανάδοχος, ενώ ο κύριος του έργου συμβάλλεται ως τρίτος που θα εκτελεί τις πληρωμές και θα παραλάβει το έργο από το Φορέα Υλοποίησης .

Στο πλαίσιο της σχέσης αυτής, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις ακόλουθες ευθύνες και υποχρεώσεις:

α) **Ο Κύριος του Έργου**, πέραν από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την από **24-12-2018** όπως τροποποιήθηκε με την από 27/07/2022 προγραμματική σύμβαση, υποχρεούται :

Να διασφαλίσει τους πόρους για την κάλυψη των δαπανών, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

Να εκτελεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο του έργου.

Να εκδίδει στο όνομά του τα χρηματικά εντάλματα, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία και να τα παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεσή τους.

Να προβαίνει στην εμπρόθεσμη εγγραφή των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων στα σχετικά Βιβλία και να φυλάσσει τα πρωτότυπα για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Να παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδει.

Να παραλάβει το έργο από τον Φορέα Υλοποίησης και να διασφαλίσει τη λειτουργία του.

β) **Ο Φορέας Υλοποίησης** πέραν από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την από **24-12-2018** όπως τροποποιήθηκε με την από 27/07/2022 προγραμματική σύμβαση, υποχρεούται:

Να ενεργεί ως Δικαιούχος απέναντι στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης.

Να ενεργεί απέναντι στον Ανάδοχο του έργου ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία και να ασκεί όλα τα καθήκοντα τους, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Να υπογράφει, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος έργου (εκτός από αυτά που αφορούν οικονομικά θέματα) το οποία, όμως, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, στον οποίο και θα τα παραδώσει.

Να παρακολουθεί τις χρηματοροές και τις πληρωμές του έργου.

Να μεριμνά για την εγγραφή των παραστατικών, των χρηματικών ενταλμάτων και των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και να αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου.

Να φυλάσσει στο φάκελο του Έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Να προβεί στην Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου από τον Ανάδοχο.

Να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.

Να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου απέναντι στον Ανάδοχο και στους τρίτους κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου.

γ) **Ο Ανάδοχος** αναγνωρίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης θα ασκεί με τα όργανά του όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αναλαμβάνει:

Να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία και να λογοδοτεί στο Φορέα Υλοποίησης.

Να απευθύνει και να υποβάλλει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος έργου στα όργανα του Φορέα Υλοποίησης.

Να εκδίδει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τους λογαριασμούς του έργου, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία κλπ στο όνομα του Κυρίου του Έργου και να τα παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης.

Να παραδώσει το έργο στο Φορέα Υλοποίησης.

Ευθύνες:

Ο Φορέας Υλοποίησης, κατά την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, ευθύνεται απέναντι στον Κύριο του Έργου για την καλή άσκηση των καθηκόντων και απέναντι στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο απέναντι στον Κύριο του Έργου όσο και απέναντι στον Φορέα Υλοποίησης.

Απέναντι στους τρίτους ευθύνονται εις ολόκληρον και οι τρεις συμβαλλόμενοι.

Άρθρο έκτο

Συμβατικό Τμήμα – Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

Η συνολική συμβατική αξία της **1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος Αξίας – 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης** του έργου, ανέρχεται σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. στο ποσό των **210.992,60 €**, το οποίο αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αξία Εργασιών 1 ^{ης} Σ.Σ.:	Εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ	151.800,00 €
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%:	Είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ	27.324,00 €
Σύνολο	Εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ	179.124,00 €
Απρόβλεπτα:	Είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά	26.868,60 €
Σύνολο	Διακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά	205.992,60 €
Αναθεώρηση:	Πέντε χιλιάδες ευρώ	5.000,00 €

Σύνολο	Διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά	210.992,60 €
Γενικό Σύνολο 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Αξίας:	Διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά	210.992,60 €

Η συνολική συμβατική αξία της αρχικής σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., για το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση-Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο- Ρουμελή- Σιριπιδιανά-Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου», ανερχόταν στο ποσό των **1.378.677,06 €**.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τη συγχρηματοδότηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ: 5038606 και Κ.Α. 2019ΕΠ00210037 της ΣΑΕΠ-0021 της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αρχική σύμβαση εκτέλεσης του έργου καθώς και η εν λόγω ήσσονος αξίας τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α')»

Άρθρο έβδομο

Πληρωμές – Αναθεώρηση τιμών

Η πραγματοποίηση των πληρωμών της «Ανάδοχου» εταιρίας θα γίνεται με βάση λογαριασμούς – πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται από την «Ανάδοχο» εταιρία και θα υποβάλλονται για έγκριση στη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Θα εκδίδονται παραστατικά προς την Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου η οποία είναι ο Κύριος του Έργου και η οποία θα εκτελεί τις πληρωμές.

1. Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (Αναθεωρητική Περίοδος) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.
2. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του «Έργου».

Άρθρο όγδοο

Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρίας – Μέτρα Ασφάλειας

1. Η «Ανάδοχος» εταιρία υποχρεούται να εκτελέσει το «Έργο» σύμφωνα με την παρούσα «Σύμβαση», τους όρους των «Συμβατικών τευχών», τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται

στα «**Συμβατικά Τεύχη**» καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα «**Σύμβαση**» και το «**Έργο**».

2. Η «**Ανάδοχος**» εταιρία υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:

A. Τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,

B. Τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «**Φορέα κατασκευής του Έργου**» ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του «**Έργου**» είτε εκτός,

Γ. Τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφάλειας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα,

Δ. Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**» και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από την «**Ανάδοχο**» εταιρία,

Ε. Την με αρ. πρ. **3822/14-11-2018** απόφαση Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου

ΣΤ. Τα μέτρα που αναφέρονται:

I. Στη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού της «Αναδόχου» εταιρίας

II. Στην ασφάλιση των εργαζομένων, τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

III. Στις δοκιμές των υλικών και την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών ή άλλων υλικών που δεν προέρχονται από το εμπόριο

IV. Στη διευκόλυνση του έργου της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας»

V. Στην τήρηση μητρώου έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

VI. Στην υποχρεωτική συντήρηση του «Έργου» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Άρθρο ένατο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και την καλή εκτέλεση του έργου.

Για το σκοπό αυτό κατέθεσε στο όνομα του Κυρίου του Έργου, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, την υπ' αριθμ. ΒΤD054137/B'/10-07-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (10.550,00 €), που καλύπτει ποσοστό 5% επί της αξίας της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος Αξίας – 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης προ ΦΠΑ.

Τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγυητικών επιστολών θα παραμείνουν στα χέρια του Κυρίου του Έργου για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης και αντίγραφα αυτών θα φυλάσσονται στον φάκελο του έργου από τον Φορέα Υλοποίησης.

Η επιστροφή τους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο δέκατο

Προθεσμία περάτωσης του έργου

1. Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του έργου της παρούσας σύμβασης, μέσα στην οποία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμές, ορίζεται έως την **31/10/2023**.
2. Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την **«Προϊσταμένη αρχή»** ύστερα από αίτηση του **«Αναδόχου»** ή και χωρίς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της **«Σύμβασης»** ο **«Ανάδοχος»** οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του **«Έργου»**, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

Άρθρο ενδέκατο

Ποινικές Ρήτρες

- 1.1. Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του «Έργου» επιβάλλεται η ποινική ρήτρα που προβλέπεται συγκεκριμένα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
- 1.2. Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του «Έργου»ορίζονται και κατανέμονται ως εξής:
 - A. Για τις πρώτες μέρες της συνολικής προθεσμίας, μέχρι 20% της προβλεπόμενης από τη **«Σύμβαση»** συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του **«Έργου»**.
 - B. Για τις επόμενες μέρες μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 20% της μέσης αξίας του **«Έργου»**.

Για την εφαρμογή των παραπάνω ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του **«Έργου»** προκύπτει, αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της **«Σύμβασης»** με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 περί έκπτωσης του αναδόχου.

Άρθρο δωδέκατο

Νέες εργασίες

Για τη σύνταξη των τιμών μονάδας **«Νέων εργασιών»** που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του **«Έργου»**, καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 8 της **«Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων»**.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Τελικές διατάξεις

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη **«Σύμβαση»** ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο **«Συμβατικά Τεύχη»** καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η **«Σύμβαση»** ή κάποιο από τα αναφερόμενα στα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»** δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των **«Συμβαλλομένων Μερών»** από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα **«Συμβαλλόμενα Μέρη»** δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη **«Σύμβαση»** ή στα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»**.
2. Η ακυρότητα μέρους της **«Σύμβασης»** δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα **«Συμβαλλόμενα Μέρη»**, στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της **«Σύμβασης»**.
3. Οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται ή δεν προβλέπεται σε αυτή τη σύμβαση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία των Δημόσιων έργων και έργων των Ο.Τ.Α. (Ν. 4412/2016).
4. Η **«Σύμβαση»** αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

Για το Δήμο Μυλοποτάμου

Για την Ανάδοχο

Για τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ